

建设项目职业病防护设施设计 工作过程报告

项目名称：福建省泉州晶海轻化有限公司年产6万吨
海精盐生产线建设项目

建设单位：福建省泉州晶海轻化有限公司

联系人：庄吉恭

联系电话：15375725678

日期：2017年11月17日

填 写 说 明

一、本工作报告可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，但“主要负责人签字”必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。

二、本工作报告“项目名称”栏，填写建设项目名称。

三、本工作报告“建设单位”是指建设项目投资、管理的单位。

四、本工作报告设置的栏目尺寸，不能满足填写内容的需要时，可自行设置栏目尺寸，但不能改变表格外边距的尺寸；本工作报告设置的栏目中的表格数量不能满足填写内容的需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本工作报告的表格一致。

建设项目地址	福建省泉州市泉港区驿峰中路东侧				
建设项目性质	新建 ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐				
建设单位法人	曾立新		项目负责人	方国阳	
投资情况	总投资 7447.05 万元，其中职业病防护设施投资预算 33.4 万元。				
职业病防护设施设计	设计单位	福建省建筑轻纺设计院			
	评审时间	2017. 10. 14	联系人及联系电话	陈文池 18160987711	
职业病防护设施设计情况一览表					
车间	设施名称	设施型号	设计参数	数量	安装位置
生产车间	螺杆式风冷热泵机组	MHS105ST3-FBB	制冷量：352KW，制热量：352KW，额定输入功率：116.2KW	1	屋面层
生产车间	空调循环水泵	ISA100-80-32-0	额定功率：15KW，流量 77m³/h，扬程 29.6m	2	屋面层
生产车间	电子水处理仪	SCII-0300G	输入功率：0.12KW	1	屋面层
生产车间	圆形不锈钢膨胀水箱	STYS-1000	—	1	屋面层
生产车间	组合式空气处理机组	MDM0915H50LF	制冷量：214KW，功率：22W，风量：25000m³/h	1	空调机房
生产车间	全热交换式新风机	XHBQ-D10TZ	功率：0.69W，新风量：1000m³/h	1	生产辅助用房
生产车间	卧室安装风机盘管	MCW400BC	制冷量：4.33KW，制热量：7.20KW，功率：72W，风量：680m³/h	1	生产辅助用房
生产车间	卧室安装风机盘管	MCW600BC	制冷量：6.10KW，制热量：10.45KW，功率：107W，风量：1020m³/h	2	色选机用房
生产车间	卧室安装风机盘管	MCW800BC	制冷量：8.20KW，制热量：14.50KW，功率：142W，风量：1360m³/h	10	生产辅助用房
生产车间	吸顶式排气扇	BPT-180	功率：0.028KW，风量：180m³/h	19	色选机用房 2 台，小包装控制室 2 台，洁净室 15 台
生产车间	高效低噪声混流风机	SWF(B)-I-NO.7.5	功率：4.0KW，风量：15156m³/h	1	配电室

生产车间	低噪壁式轴流风机	DFBZ-NO.5	功率:0.25KW,风量: 6170m³/h	2	燃气炉间
生产车间	低噪壁式轴流风机	DFBZ-NO.5	功率:0.25KW,风量: 6170m³/h	2	空压机房
生产车间	低噪壁式轴流风机	DFBZ-NO.2.5	功率:0.025KW,风量: 600m³/h	1	小包装装箱 (袋)间屋面层
生产车间	消防高温排烟风机	HTF(B)-I-NO.8	功率:5.5KW,风量: 25413m³/h	2	小包装装箱 (袋)间屋面层
生产车间	移动式除湿机	HS-381E	功率:0.63KW,除湿 量:38L/天	1	海精盐生产车 间
生产车间	移动式除湿机	HS-1381E	功率:2.3KW,除湿 量:138L/天	4	小包装装箱 (袋)间

建设单位承诺

我单位对本建设项目职业病防护设施设计的真实性、客观性和合规性负责,并承担相应的法律责任。我单位已按照相关法规要求对职业病防护设施设计进行评审,并按评审意见对设计进行修改、完善。我单位将严格按照评审通过的设计和有关规定组织职业病防护设施的采购和施工,确保投产后能满足职业病防治相关法律、法规、标准的要求。按要求对职业病防护设施设计信息进行了公示。

建设单位主要负责人:(签字)

(加盖公章处)

2017 年 11 月 17 日

报告编制人:陈文池

编制时间:2017.11.17

联系电话:18160987711

(★注:建设单位可按实际情况增加相关内容,另需要附上职业病防护设施设计评审参加人员签名表、职业病防护设施设计评审意见、评审意见修改说明)